

<b>Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz átépítés</b>				
<b>Fonyód, Zoltán u. (1606+55,51hm sz. gyalogos, 1606+62,07 hm sz. közút)</b>				
2017.10.08	7.00	2017.10.09	19.00	T - borda beépítés, Strail gumik beépítése
<b>Balatonfenyves, Pozsony u. ( 1626+26,16hm sz. gyalogos, 1626+32,64 hm sz. közút)</b>				
2017.10.10	7.00	2017.10.11	19.00	T - borda beépítés, Strail gumik beépítése
<b>Balatonfenyves, vasútállomás (1641+15,58 hm sz. közút)</b>				
2017.10.21	07:00	2017.10.22	19:00	SMD rálógás (nem kell bontani) Csak a rálógás idejére lesz lezárva
2017.10.21	07:00	2017.10.22	19:00	SMD rálógás (nem kell bontani) Csak a rálógás idejére lesz lezárva
<b>1646+34,95 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.21	07:00	2017.10.22	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1648+51,51 hm sz. gyalogos</b>				
<b>1650+59,24 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1653+54,60 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.03	07:00	2017.10.11	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.21	07:00	2017.10.21	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1660+53,09 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.04	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>Balatonfenyves, Kálmán Imre utca (1660+59,70 hm sz. közút)</b>				
2017.10.21	07:00	2017.10.21	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	07:00	2017.10.30	19:00	ET hegesztés
2017.10.30	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1665+73,12 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.05	07:00	2017.10.11	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.20	07:00	2017.10.21	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1668+19,57 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.05	07:00	2017.10.12	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.20	07:00	2017.10.20	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1673+09,81 hm sz. gyalogos</b>				
2017.03.09	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1675+52,33 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1675+57 Útjáró (Balatonmáriafürdő, Faluház utca)</b>				

<b>2017.10.06</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.08</b>	<b>07:00</b>	<b>PM1000, szivárgó építés</b>
2017.10.19	12:00	2017.10.20	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.29	07:00	2017.10.29	19:00	ET hegesztés
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1679+36 gyalogos</b>				
2017.10.06	19:00	2017.10.10	07:00	PM1000, szivárgó építés
<b>1685+64 gyalogos</b>				
<b>2017.10.06</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.12</b>	<b>19:00</b>	<b>PM1000, szivárgó építés</b>
2017.10.19	07:00	2017.10.19	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	09:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
<b>1693+35 Útátjáró (Balatonmáriafürdő, Órház utca)</b>				
<b>2017.10.08</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.12</b>	<b>19:00</b>	<b>PM1000, szivárgó építés</b>
<b>2017.10.19</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.19</b>	<b>12:00</b>	<b>SMD</b>
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.28	09:00	2017.10.28	19:00	ET hegesztés
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
<b>1693+41,40 hm sz. gyalogos</b>				
Új építésű, megnyitása 2017.11.30				
<b>1707+23,23 hm sz. gyalogos</b>				
<b>2017.10.08</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.16</b>	<b>19:00</b>	<b>PM1000, szivárgó építés</b>
<b>2017.10.18</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.18</b>	<b>19:00</b>	<b>SMD</b>
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
<b>1715+27,00 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.11	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1716+75,58 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.11	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>Balatonmáriafürdő, Csatornapart u. (1716+88,42 hm sz. közút)</b>				
<b>2017.10.11</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.17</b>	<b>12:00</b>	<b>PM1000, szivárgó építés, SMD</b>
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.27	07:00	2017.10.27	19:00	ET hegesztés
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
<b>1717+29 gyalogos</b>				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1753+08,70 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.30	07:00	2017.10.30	19:00	SMD
<b>1757+00,00 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1760+21,40 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.30	07:00	2017.10.30	19:00	SMD
<b>1762+55,75 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1764+38,70 hm sz. gyalogos</b>				

2017.10.29	07:00	2017.10.29	19:00	SMD
<b>1766+90,50 hm sz. gyalogos</b>				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>1768+48,00 hm sz. gyalogos</b>				
2017.09.13	12:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
<b>Balatonberény, Kossuth Lajos utca (1768+53,23 hm sz. közút)</b>				
<b>2017.10.11</b>	<b>07:00</b>	<b>2017.10.12</b>	<b>17:00</b>	<b>talaj stabilizálás</b>
2017.10.28	07:00	2017.10.29	19:00	SMD